

附件 1

山西省生态环境专项资金项目  
绩效自评表

项目名称：沁源县韩洪沟村等8个村农村生活污水治理

项目实施单位：长治市生态环境局沁源分局

资金类别：大气污染防治专项资金

水污染防治专项资金

土壤污染防治专项资金

农村环境整治专项资金

评价类型：事中评价  事后评价

填报单位（公章）：长治市生态环境局沁源分局

山西省生态环境厅（制）

2023年1月5日

项目 基本 信息	项目名称		沁源县韩洪沟村等 8 个村农村生活污水治理		
	实施单位		长治市生态环境局沁源分局		
	单位地址		山西省长治市沁源县沁河镇胜利北路 566 号		
	项目起止 时间	计划 时间	2022 年 2 月 1 日起 2022 年 10 月 31 日止	实际时间	2022 年 3 月 1 日起 2022 年 9 月 31 日止
资金 情况	资金来源和使 用	金额 (万元)	实际到位额 (万元)	实际 (使用) 完成额 (万 元)	用途
	总投资	408.64			用于农村生活污水治 理, 改善农村人居环境。
	其中: 1. 中央 资金	375	375		用于水污染防治项目, 确保项目长期正常运 行, 改善水生态环境。
	2. 省级 资金				
	3. 其他 资金	33.65	0		
项目 实施 管理	制度执行情 况 (“有” 或 “无”)	法人责任制	无	合同管理制	有
		招投标制	有	工程监理制	有
	实施调整 情况	有: <input type="checkbox"/> 无: <input type="checkbox"/>			
		前后调整 情况			
		报批手续	批复部门和批复文号: 沁审管审字【2021】73 号		
	项目建设进度	计划建成投运时间	实际建成投运时间	进展评价 (提前、 按时、滞后)	
2023 年 3 月		年 月	按时		
项目 运行 情况	项目竣工验收情况	有或无	验收时间	验收手续	
		无	无	无	
	运行同步性	有或无项目运行记录	有或无环保部门检 查、监测记录	具体运行费用 明细	
		无	有	无	
绩效指标完成情况					

一级指标	二级指标	绩效目标值	实际完成值	未完成原因
产出指标*	数量指标 1:	农村污水治理村数	8 个	
	.....			
	质量指标 1:	农村生活污水处理率和综合利用率 (%)	70%	
	.....			
	时效指标 1:	工程按时完成率	100%	
	.....			
	成本指标 1:	和社会平均成本的比较	持平	
.....				
效益指标*	生态效益指标 1:	农村生活污水治理率	70%	
	.....			
	经济效益指标 1:			
	.....			
	社会效益指标 1:	农民幸福感	95%	
	.....			
	可持续影响指标 1:			
.....				
满意度指标*	服务对象满意度指标:	90%	90%	
	.....			
其他需要说明的问题				

备注：标\*号为必填项，产出指标和满意度指标需全部填写，效益指标至少要填写一项